

Tilaukset:
toteuma/suunnitelma/poikkeama
(kustannuslajit)

Vilake, investoinnit

27.11.2017

				Suunnitellut kustannukset 001.2017- 010.2017	Toteutuneet kustannukset 001.2017- 010.2017	Poikkeama
Yritys		Tilaus		EUR	EUR	EUR
1952	Vimpelinlaakson kehitt.II	1902000038	Seppälä, lämmöntuot ja alueinfra	60 000	853	-59 147
1952	Vimpelinlaakson kehitt.II	1902000043	Seppälä, Päärakennus	60 000		-60 000
1952	Vimpelinlaakson kehitt.II	1902000190	Seppälä, Heinsuontien tieyhtyes	0	188	188
1952	Vimpelinlaakson kehitt.II	1902000046	Tieto 2, FOX keittiölaitteet	50 000		-50 000
1952	Vimpelinlaakson kehitt.II	1902000047	Tieto 2, Metallihallin muutostyöt	400 000	408 813	8 813
1952	Vimpelinlaakson kehitt.II	1902000049	Oppi -- oppialueen inframuutokset	1 050 000	486 631	-563 369
1952	Vimpelinlaakson kehitt.II	1902000050	Oppi 4 Kisällin muutostyöt	140 000	89 320	-50 680
1952	Vimpelinlaakson kehitt.II	1902000051	Taito2, vesikatto ja alakatot	300 000	261 310	-38 690
1952	Vimpelinlaakson kehitt.II	1902000241	Tieto 1, muut tilat, muutostyöt	450 000	529 936	79 936
1952	Vimpelinlaakson kehitt.II	1902000104	Tieto 2, Kisälli, suunnitteluraha	50 000		-50 000
1952	Vimpelinlaakson kehitt.II	1902000045	Ennalta arvaamattomat korjaus- muutostyö	90 000		-90 000
1952	Vimpelinlaakson kehitt.II	Tulos		2 650 000	1 777 051	-872 949
Tulos				2 650 000	1 777 051	-872 949