



## SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS

Asiakirja Kirppuniemen kunnostushankkeen loppuraportti ja pääkirjaote on allekirjoitettu Visma X-Sign -palvelussa. Prosessin tunnus on 9dc62d75-97c6-4c58-83e9-3fb3e953ad5a.

### Allekirjoitukset

---

Allekirjoittaja **Aarnio Tuija Raija Kristiina**  
Allekirjoitusaika 22.11.2023 09:45

### Allekirjoitetut asiakirjat

---

Asiakirja 1 Vuottolahden Kirppuniemen korjaushankkeen loppuraportti KAIELY\_851\_2022.pdf ( f4c0d770d590bcb7efbd986b58f802b424d18cd29f1eb493965f607623957624 )  
Asiakirja 2 Kirppuniemen kunnostus -hanke pääkirja 2023.pdf ( 8a674e9ce03f4c1a1037f5da5ce469290054b331c3a9efe3fd20be3f670a7c5f )



**VUOTTOLAHDEN KIRPPUNIEMEN  
KORJAUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI  
KAIELY/851/2022**



**Kajaanin kaupunki**  
Vuolijoen aluelautakunta

Pöppönen Sirpa, maaseutu- ja  
aluesihtööri  
21.11.2023

## Sisällys

<b>HANKKEEN KUVAUS .....</b>	<b>2</b>
<b>KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA.....</b>	<b>2</b>
<b>TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET JA RAHOITUSLASKELMA.....</b>	<b>2</b>
<b>HANKKEEN KUVAUS JA KUVIA KOHTEESTA.....</b>	<b>3</b>
<b>Kuvia rakentamisesta .....</b>	<b>5</b>
<b>Liitteet.....</b>	<b>6</b>

## HANKKEEN KUVAUS

Vuottolahden Kirppuniemen rantarakennelmia on korjattu kesällä 2023 OUMO-hankkeena, jossa Kajaanin kaupunki/Vuolijoen aluelautakunta on ollut toimijana. Hankkeen tavoitteena on ollut tarjota kyläläisille yhteinen uimapaikka rantarakennuksineen, lisätä Kirppuniemen venesataman käyttöastetta ja tarjota Otanmäen tehtaan kv-työntekijöille veneenlasku- ja pitopaikkaa.

## KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA

### Kustannusarvio

5000	Rakennuttaminen ja valvonta
12110	Kota: purku toimenpidelupa, uuden hankinta, rahti ja asentaminen Puiden kaato, pajukon raivaus, polttopuiden teko, kantojen ja maiden ajot,
5270	tarvikerahdit
2500	Bio-WC, rakennus ja perustukset
3500	Roskakatos/liiteri, rakennus ja perustukset
6800	Uimarannan hiekka ja konetyö
6550	Traileriparkin murske ja konetyö
270	Rakennusten maalaaminen
42000	Kustannusarvio yhteensä

### Rahoitussuunnitelma

Fortum Oy	35,70 %	14 994,00
ELY	24,00 %	10 080,00
Kaupunki/alueltk.	40,30 %	16 926,00
Julkinen rahoitus yhteensä		42 000,00

## TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET JA RAHOITUSLASKELMA

### Toteuma

Henkilöstökustannukset	5460,68
Materiaalikustannukset	29 717,75
Matkakulut	0
Toimitilat ja toimistokulut	0
Kone- ja laitehankinnat	0
Rakennusten ja maa-alueiden hankinta- ja vuokratkustannukset	0
Ostopalvelut	121,2
Vastikkeeton työ	0
Vastikkeeton tuotantopanos	0
Lupamaksut	402,4
Yhteensä	35702,03

### Rahoituslaskelma

Fortum	35,70 %	12745,62
ELY	24,00 %	8568,49
Kaupunki	40,30 %	14387,92
YHTEENSÄ		35702,03



## HANKKEEN KUVAUS JA KUVIA KOHTEESTA

Hankkeen toteuttaminen aloitettiin puuston poistolla ja maan muokkauksella. Alueelle ajettiin uimarannan kohdalle hiekka, traileriparkkiin ja piha-alueelle murske. Toteuttajana Malmisepele Oy.



Uimapaikka on valmis.

Rakennusten hankinnat tehtiin Hyvän kaupan paikasta. Kota ja liiteri voitiin noutaa kohteeseen heinäkuussa, mutta, varasto-puucee ja bio-wc:n hankinnat venyivät syksyyn toimitusvaikeuksien vuoksi. Rakennusten kasaamisesta, perustuksista ja paikalle toimittamisesta vastasi Malmisepele Oy. Polttopuiden tekeminen ja rakennusten maalaaminen toteutettiin talkoilla, eikä kustannuksia näin ollen syntynyt.



Kota on käyttövalmis.



Kota, Bio-WC ja liiteri, kuva avajaisista.



Kirppuniemen venesatama ja pysäköintialuetta.



Liiteriin saatiin 1. erä lahjoituspuita.



Kohteeseen hankittiin rahoittajien esittelyä varten kyltti suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Valmistujaisia juhliittiin 14. 10. Vuottolahden nuorisoseura ry:n järjestämässä tapahtumassa.

Hankkeen rakennuttajan ja valvojan roolissa toimi Vuottolahden nuorisoseura ry:n puheenjohtaja ja aluelautakunnan jäsen Antti Haataja.

**Nyt se on valmis!**  
**KIRPPUNIEMEN AVAJAISET**  
 Vuottolahdentie 1266b, 88200 Otanmäki  
**14. 10. klo 16 ->**  
 Kepparikissat klo 17  
 -> Ilmoittautuminen klo 16 alk.  
 Makkarat ja kahvipöytä  
 Arpajaiset (varaa käteinen)  
 Vapaata oleskelua  
**TERVETULOA!**  
 Järj. Vuottolahden nuorisoseura

Rahetta rahoittivat: Fortum Oy, Kainuun ELY, Kajaanin kaupunki/aluelautakunta, Vuottolahden kalastuskunta ja Malnua-Murtomäen-Vuottolahden jakokunta




## TERVETULOA

### VUOTTOLAHDEN KIRPPUNIEMEEN!

Olet osoitteessa: Vuottolahdentie 1266b, 88200 Otanmäki  
 Vuottolahden Kirppuniemen rantia ja rantarakennelmat on rakennettu Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksen (OUMO)-rahoituksella. Rakentamishankkeen rahoittajina ovat toimineet Fortum Power and Heat Oy, Kainuun ELY-keskus, Kajaanin kaupunki/Vuottolahden aluelautakunta sekä Murtomäen-Malnua-Vuottolahden jakokunta ja Vuottolahden kalastuskunta.

Vuottolahden Kirppuniemen veneastaman huollosta ja ylläpidosta vastaa:  
 Kajaanin kaupungin Vimpelin urheilukeskuksen päivystys 044 7100 274  
 Kirppuniemen rantaa ja rantarakennelmien huollosta ja ylläpidosta vastaa:  
 Vuottolahden nuorisoseura ry 045 1259 037

## WELCOME TO

### KIRPPUNIEMI IN VUOTTOLAHTI!

You now find yourself at this address:

Vuottolahdentie 1266 b, 88200 Otanmäki

The Kirppuniemi lakefront and facilities were built with funding under the framework contract for the multiple use of Oulujoki River (OUMO). The project is funded by Fortum Power and Heat Oy, the ELY Centre of Kainuu, the City of Kajaani/The Regional Committee of Vuottolampi, the land and water property body of the Murtomäki-Malnua-Vuottolampi area, and the fishery collective of Vuottolampi.

The Kirppuniemi marina in Vuottolampi is managed and maintained by:  
 The on-duty service of Vimpeli sports centre of the City of Kajaani, tel. 044 7100 274  
 The Kirppuniemi lakefront and facilities are managed and maintained by:  
 The youth association of Vuottolampi, tel. 045 1259 037

## ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

### В КИРППУНИЕМИ, ВУОТТОЛАХТИ!

Вы находитесь по адресу: Vuottolahdentie 1266b, 88200 Otanmäki  
 (Vuottolahdentie 1266b, Otanmäki)

Берег КирппуниEMI в Вуоттолахти и находящиеся на берегу строения построены за счет финансирования в рамках договора о многофункциональном использовании реки Оулуйоки. Строительный проект финансировали Fortum Power and Heat Oy, Центр экономики, путей сообщения и окружающей среды региона Кайнуу (Kainuun ELY-keskus), город Каяани/региональная комиссия Вуоттилампи, а также сельская община Муртомяки-Майнуа-Вуоттолахти и рыболовецкое общество Вуоттолахти.

За обслуживание и поддержание в порядке туристского порта маломерных судов КирппуниEMI в Вуоттолахти отвечает:

Дежурная служба спортивного центра Вимпели города Каяани тел. 044 7100 274

За обслуживание и поддержание в порядке берега и береговых строений КирппуниEMI отвечает:  
 Молодежное общество Вуоттолахти (Vuottolahden nuorisoseura ry) тел. 045 1259 037




Jatkotoimenpiteenä esitetään Kajaanin kaupungin ympäristötekiselle toimelle satamarakennelmien kunnostamista. Kirppuniemi tulee toimimaan moottorikelkka- ja melontareitin taukopaikkana ja se yhdistetään kyläladulla Vuottolahden retkiluistelurataan. Kirppuniemen ylläpidosta on sovittu Vuottolahden nuorisoseura ry:n kanssa.



Tunnelmia kodan sisältä.



## Kuvia rakentamisesta



## Liitteet

Pääkirjaote ja laskukopiot

Työsopimus

Palkkatodistus